

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL ITIQUIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número do RPS	Número da nota
	14
Data da emissão da nota	
29/04/2022 09:09:56	
Data do fato gerador	
29/04/2022 09:09:56	
Código de verificação	
L10WT0C6Z	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FENIX CONSTRUTORA
 Nome/Razão social: A J O DA ROSA CONSTRUTORA - EPP
 CPF/CNPJ: 21.870.252/0001-41 Inscrição municipal: 1968
 Endereço: R PETRONILIO MARQUES DA SILVA Número: 740 Bairro: CENTRO CEP: 78790-000
 Complemento:
 Município: Itiquira UF: MT Site:
 E-mail: allanosinaga@hotmail.com
 Inscrição estadual:
 Telefone: (65) 3491-1047
 Celular: (65) 9800-9658

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 CPF/CNPJ: 00.176.362/0001-38 Inscrição municipal: 1954 Inscrição estadual: 1
 Endereço: RUA JOAO BATISTA VIDOTTI Número: S/N Bairro: CENTRO CEP: 78790-000
 Complemento: Câmara
 Município: Itiquira UF: MT Telefone: Celular:
 E-mail: ouvidoria@camaraitiquiramt.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
91.441,6400	1,0000	91.441,6400	x =	
REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO REFORMA DA CAMARA, AO SERVIÇO DE OBRA PRESTADO COM BASE NO CONTRATO 17/2021.				

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	91.441,64				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor líquido = R\$ 91.441,64				Crédito tributário = R\$ 0,00	

Códigos dos serviços:
 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Itiquira
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 505/2003.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
CONTA PARA PAGAMENTO
 AG-2186-5
 CC-19549-9
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 12.298,90 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2.743,25 (3,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

ATESTO QUE AS MERCADORIAS/OU SERVIÇOS FORAM ENTREGUES E/OU EXECUTADOS
 Itiquira-MT 29 de 04 de 2022

[Assinatura]



Verificar autenticidade



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6

Creditado

Nome A J O DA ROSA CONSTRUTORA
Agência 2186-5
Conta corrente 19549-9
Valor 91.441,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE687209 ALCIDES A C FERREIR
JE687208 MARCIA JANJACOMO

29/04/2022 11:59:29

29/04/2022 12:00:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE687208 MARCIA JANJACOMO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A J O DA ROSA CONSTRUTORA
CNPJ: 21.870.252/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:45:58 do dia 29/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/10/2022.

Código de controle da certidão: **3090.7686.CB6C.C6BD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.870.252/0001-41

Razão Social: A J O DA ROSA CONSTRUTORA EPP

Endereço: PEDRO CAMPOS 740 SALA DOIS / CENTRO / ITIQUIRA / MT / 78790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/04/2022 a 16/05/2022

Certificação Número: 2022041701380534377313

Informação obtida em 29/04/2022 11:46:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

BOLETIM DE MEDIÇÃO



13/12/2021 A 22/03/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

23/03/2022 A 22/04/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

SERVIÇO	REFERENCIA	BASE	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL DO SERVIÇO	%	QUANT. MEDIÇÃO 01	QUANT. MEDIÇÃO 02	TOTAL MEDIÇÃO 02	% MEDIÇÃO 02	QUANT. ACUMULADO	TOTAL ACUMULADO	SALDO DE CONTRATO	
1.1	SINAPI	74209001	REBARROS DE ARMADURA EM CONCRETO PARA LAJE DE 120X120 CM, SEM REPROTECÇÃO DE FERRUGEM, COM REVESTIMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E SINA E SINA M, AF. 06/2018	m²	3,00	367,63	1.102,89	0,42%	3,00	0,00	3,00	0,00%	3,00	1.102,89	0,00	
1.3	SINAPI	74210001	BARRACA PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM BRICO DE 120X120 CM, INCLUSIVE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:6 CIMENTO E AREIA	m²	18,00	282,84	5.092,92	1,96%	18,00	0,00	18,00	0,00%	18,00	5.092,92	0,00	
2.1	SINAPI	83389	REVESTIMENTO DE PAREDES EM ALVENARIA COM PROFIUNDADE MENOR OU IGUAL A 30 MM, AF. 06/2014	m²	66,00	55,41	3.659,06	1,41%	3,80	189,46	5,45%	0,00%	3,80	189,46	0,00	
2.2	SINAPI	96959	REVESTIMENTO DE PAREDES EM ALVENARIA COM PROFIUNDADE MENOR OU IGUAL A 30 MM, AF. 06/2014	m²	66,00	33,89	2.231,94	0,85%	3,80	120,92	5,45%	0,00%	3,80	120,92	0,00	
2.3	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A RECUSSAO, AF. 09/2017	m²	94,00	2,19	140,16	0,05%	3,80	7,88	5,63%	0,00%	3,80	7,88	0,00	
3.1.1	SINAPI	97822	DEMOLEÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REPROTECÇÃO AF. 12/2017	m³	19,00	36,55	694,45	0,27%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
3.1.2	SINAPI	97821	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 13X13X13 CM (ESPESURA 11,5 CM) DE PAREDES COM REVESTIMENTO EM TUBO DE 10 CM DE DIÂMETRO, COM REVESTIMENTO EM TUBO DE 10 CM DE DIÂMETRO, AF. 06/2014	m³	19,00	67,68	1.285,92	0,50%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	SINAPI	97904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VAGS) E ESTRUTURA DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	m²	38,00	6,45	245,10	0,09%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	SINAPI	87985	REVESTIMENTO DE PAREDES EM ALVENARIA COM PROFIUNDADE MENOR OU IGUAL A 30 MM, AF. 06/2014	m²	38,00	45,72	1.727,36	0,67%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E SINA E SINA M, AF. 06/2018	m²	150,00	10,97	1.645,50	0,63%	130,00	1.428,10	86,67%	0,00%	130,00	1.428,10	219,40	
3.1.6	SINAPI	88489	REVESTIMENTO DE PAREDES EM ALVENARIA COM PROFIUNDADE MENOR OU IGUAL A 30 MM, AF. 06/2014	m²	150,00	10,70	1.605,00	0,62%	130,00	1.391,00	86,67%	0,00%	130,00	1.391,00	214,00	
3.1.7	SINAPI	PROFIA	ESCARIFICACÃO EM ALVENARIA PARA REPARO, APLICACAO DE MALHA EM PAREDES, CHAPISCO, REPOZICAO, IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANUA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E SINA E SINA M, AF. 06/2018	m²	58,00	112,10	6.521,80	2,48%	52,00	5.829,20	92,89%	0,00%	52,00	5.829,20	448,60	
3.1.8	SINAPI	98547	REVESTIMENTO DE PAREDES EM ALVENARIA COM PROFIUNDADE MENOR OU IGUAL A 30 MM, AF. 06/2014	m²	44,00	157,25	6.919,00	2,69%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	SINAPI	97629	DEMOLEÇÃO DE CONCRETO DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REPROTECÇÃO, AF. 12/2017	m³	28,00	77,71	2.175,88	0,84%	20,00	0,00	0,00	0,00%	20,00	1.554,20	621,68	
3.2.2	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VAGS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 06/2018	m³	8,00	29,98	239,84	0,09%	6,00	0,00	0,00	0,00%	6,00	179,88	59,96	
3.2.3	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLOS PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A RECUSSAO	m²	28,00	2,19	61,32	0,02%	20,00	0,00	0,00	0,00%	20,00	43,80	17,52	
3.2.4	SINAPI	96920	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ARTICULADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU PAREDE	m²	28,00	410,97	11.507,16	4,45%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	SINAPI	87282	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM ARGUMENTOS DE AREIA ENTRE 5 CM E 10 CM, AF. 06/2014	m²	28,00	103,31	2.892,68	1,11%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	SINAPI	97641	REVESTIMENTO DE PAREDES EM ALVENARIA COM PROFIUNDADE MENOR OU IGUAL A 30 MM, AF. 06/2014	m²	38,00	3,21	121,98	0,05%	38,00	121,98	100,00%	0,00%	38,00	121,98	0,00	
3.3.2	SINAPI	96110	FORRO EM DIVISAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIBRA DE VIDRO, AF. 06/2017	m²	38,00	61,07	2.320,66	0,78%	38,00	1.940,66	100,00%	0,00%	38,00	1.940,66	0,00	
3.3.3	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E SINA E SINA M, AF. 06/2018	m²	38,00	19,32	734,16	0,28%	38,00	734,16	100,00%	0,00%	38,00	734,16	0,00	
3.3.4	SINAPI	88488	REVESTIMENTO DE PAREDES EM ALVENARIA COM PROFIUNDADE MENOR OU IGUAL A 30 MM, AF. 06/2014	m²	38,00	13,39	508,82	0,20%	38,00	508,82	100,00%	0,00%	38,00	508,82	0,00	
4.1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FERROCIMENTO, METALICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REPROTECÇÃO, AF. 12/2017	m²	65,00	2,28	148,20	0,06%	65,00	0,00	0,00	0,00%	65,00	148,20	0,00	
4.2	SINAPI	94210	REVESTIMENTO DE PAREDES EM ALVENARIA COM PROFIUNDADE MENOR OU IGUAL A 30 MM, AF. 06/2014	m²	65,00	45,10	2.931,50	1,13%	65,00	0,00	0,00	0,00%	65,00	2.931,50	0,00	
4.3	SINAPI	94229	REVESTIMENTO DE PAREDES EM ALVENARIA COM PROFIUNDADE MENOR OU IGUAL A 30 MM, AF. 06/2014	m²	68,00	125,94	8.563,92	3,30%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
4.4	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE TUBO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	m	144,00	43,01	6.183,44	2,39%	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	6.183,44	0,00	
4.5	SINAPI	PROFIA	REPARO DE COBERTURA EXISTENTE DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E-9MM COM TRACO DE FOLHAS DOMINICADAS	VB	1,00	6.190,68	6.190,68	2,37%	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	6.190,68	0,00	
5.1	SINAPI	102182	REPARO DE COBERTURA EXISTENTE DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E-9MM COM TRACO DE FOLHAS DOMINICADAS, ESPESURA 10 MM, INCLUSO	UN	1,00	786,12	786,12	0,30%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
							3.056,24	1,13%			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
							786,12	0,30%			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Marcio Rodrigues de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREAMT 096401D

Assinatura

Assinatura

FENIX CONSTRUTORA
 CNPJ: 21.870.252-0001/41
 IE: 138337837

OBRA: AMPLIACAO DE CONSTRUÇÃO DA RESERVAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 LOCAL: MUNICÍPIO DE ITIQUIRA - MT
 DATA: 22 DE ABRIL DE 2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	SINAPI	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BOLETIM DE MEDIÇÃO								
						13/12/2021 A 22/03/2022	23/03/2022 A 22/04/2022	TOTAL MEDIÇÃO 01	TOTAL MEDIÇÃO 02					
5.2	SINAPI 99824	PORTA DE MADEIRA PARA PORTINHA, SEMI-COXA PESADA OU SEMI-PESADA, BOZILION, ESPESURA DE 3,6CM, INCLUSIVE PORTINHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2019	UN	2,00	468,22	398,44	0,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
5.3	SINAPI 83146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESERVAÇÃO, INCLUINDO INTERRUPTOR PARA ESC. E QUIEBRA E CHAMAMENTO ELÉTRICO, CABO, RASGO, QUIEBRA E CHAMAMENTO EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA. AF: 01/2016	UN	8,00	169,21	1.353,68	0,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
TOTAL DESTA PROPOSTA						259.546,31	141,00%	TOTAL MEDIÇÃO 01	TOTAL MEDIÇÃO 02	91.441,64	34,23%	141.079,19	117.869,12	
6.1	SINAPI 93143	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CABA ELÉTRICO, AF: 01/2016	UN	140,00	129,18	17.942,40	6,91%	59,00	7.861,44	42,14%	59,00	7.861,44	30.206,25	
6.2	PRÓPRIA	REDELEIÇÃO DE PONTO DE LÓGICA E TELEFONIA	UN	1,00	40.275,00	40.275,00	15,52%	0,25	10.068,75	25,02%	0,25	10.068,75	0,00	
6.3	SINAPI 93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESERVAÇÃO, INCLUINDO INTERRUPTOR PARA ESC. E QUIEBRA E CHAMAMENTO ELÉTRICO, CABO, RASGO, QUIEBRA E CHAMAMENTO EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA. AF: 01/2016	UN	130,00	169,21	21.997,30	8,48%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	21.997,30	
TOTAL DESTA PROPOSTA						99.218,23	38,33%	61.851,25	61,85%	0,00	0,00%	1,00	8.413,00	4.922,80
7.1	PRÓPRIA	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTRUTURAS, LÓGICA E TELEFONIA PARA REDELEIÇÃO NOVA COM ÁREA APROXIMADA DE 37,00M²	UN	1,00	8.413,00	8.413,00	3,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	8.413,00	
7.2	SINDUSCON	DESCRIÇÃO DE AMBIENTE PARA REDELEIÇÃO NOVA DA CÂMARA MUNICIPAL COM ÁREA DE APROXIMADAMENTE 91M² (SEGUNDO TABELA DO SINDUSCON "CUR" (CUSTO UNITÁRIO BRASO) PADRÃO NORMAL, COMERCIAL, SALAS E LOJAS (CS-5))	VB	37,00	2.461,26	91.066,26	35,09%	25,00	61.531,26	67,57%	36,00	86.143,75	4.922,80	
TOTAL DESTA PROPOSTA						259.546,31	141,00%	TOTAL MEDIÇÃO 01	TOTAL MEDIÇÃO 02	91.441,64	34,23%	141.079,19	117.869,12	

Marcio Rodrigues de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREAMT 09640/D

[Handwritten Signature]

Câmara Municipal de Itiquira
 Ailton Pereira de Jesus
 Fiscal de Contratos
 Portaria nº 015/2021



9102415

FENIX CONSTRUTORA

CNPJ: 21.870.252-0001/41

IE: 138337837



À CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO 02

Ref.: CARTA CONVITE 004/2021.

CONTRATO N° 017/2021.

Pelo presente, estamos encaminhando o 2º Boletim de Medição de serviços de AMPLIAÇÃO (CONSTRUÇÃO DA RECEPÇÃO) E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA – MT, conforme contrato citado acima.

ITIQUIRA/MT, 25 de Abril de 2022.


FENIX CONSTRUTORA
CNPJ 21.870.252/0001-41

Márcio Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA MT 09640/D



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

R JOAO BATISTA VIDOTTI, Nº 407 - SANTO ANTONIO
00.176.362/0001-38

2022

FICHA DO PROTOCOLO / PROCESSO

NÚMERO: **000000263 / 2022**

TIPO: PROTOCOLO

DATA: 26/04/2022 HORA: 09:38:43

RESPONSÁVEL: ADRIANA COSTA MACIEL

PRAZO PARA ENTREGA*: 0 DIAS

INTERESSADO: 00000096 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO

DADOS DO PROTOCOLO/PROCESSO

DA: FENIX CONSTRUTORA

REF. CARTA CONVITE 004/2021.

CONTRATO Nº 017/2021

LISTA DE DOCUMENTO


DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

Nº DO DOCUMENTO

Documento Externo

--


ADRIANA COSTA MACIEL
Resp. Setor Protocolo


SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO