


Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL ITIQUIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número do RPS	Número da nota 17
Data da emissão da nota 15/08/2022 10:45:58	
Data do fato gerador 15/08/2022 10:45:58	
Código de verificação USRXMJOAE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FENIX CONSTRUTORA
 Nome/Razão social: A J O DA ROSA CONSTRUTORA - EPP
 CPF/CNPJ: 21.870.252/0001-41 Inscrição municipal: 1968
 Endereço: R PETRONILIO MARQUES DA SILVA Número: 740 Bairro: CENTRO CEP: 78790-000
 Complemento:
 Município: Itiquira UF: MT
 E-mail: allanosinaga@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (65) 3491-1047
 Celular: (65) 9800-9658

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 CPF/CNPJ: 00.176.362/0001-38 Inscrição municipal: 1954 Inscrição estadual: 1
 Endereço: RUA JOAO BATISTA VIDOTTI Número: S/N Bairro: CENTRO CEP: 78790-000
 Complemento: Câmara
 Município: Itiquira UF: MT
 E-mail: ouvidoria@camaraitiquiramt.com.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REFERENTE A QUINTA E ULTIMA MEDIÇÃO REFORMA DA CAMARA, AO SERVIÇO DE OBRA PRESTADO COM BASE NO CONTRATO 17/2021.	58.120,0400	1,0000	58.120,0400	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	58.120,04								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 58.120,04		Valor líquido = R\$ 58.120,04		Crédito tributário = R\$ 0,00	

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Itiquira

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 505/2003.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

CONTA PARA PAGAMENTO
 AG-2186-5
 CC-19549-9

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 7.817,15 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1.743,60 (3,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Daf
**ATESTO QUE AS MERCADORIAS/OU
 SERVIÇOS FORAM ENTREGUES
 E/OU EXECUTADOS**

Itiquira-MT 15 de 08 de 22



Verificar autenticidade



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6

Creditado

Nome A J O DA ROSA CONSTRUTORA
Agência 2186-5
Conta corrente 19549-9
Valor 58.120,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE687209 ALCIDES A C FERREIR	15/08/2022 11:20:24
	JE687208 MARCIA JANJACOMO	15/08/2022 11:21:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE687208 MARCIA JANJACOMO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A J O DA ROSA CONSTRUTORA
CNPJ: 21.870.252/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:06:18 do dia 15/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/02/2023.

Código de controle da certidão: **8C84.43F9.C7BB.A838**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.870.252/0001-41

Razão Social: A J O DA ROSA CONSTRUTORA EPP

Endereço: PEDRO CAMPOS 740 SALA DOIS / CENTRO / ITIQUIRA / MT / 78790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/08/2022 a 07/09/2022

Certificação Número: 2022080902114375042157

Informação obtida em 15/08/2022 11:04:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



BOLETIM DE MEDIÇÃO

23/06/2022 A 03/08/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 FINAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Valor Total	Porcentagem	Valor Total	Porcentagem	
4.3	SINAPI 94298 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, DESMOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	68,00	125,94	8.593,92	2,43%	2,90	365,23	68,00	8.593,92	0,00
4.4	SINAPI 100027 BULO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 30 CM, INCLUSIVE CIMENTOS. AF 07/2019	M	144,00	43,01	6.193,44	1,59%	129,10	5.532,56	144,00	6.193,44	0,00
4.5	PROPRIA REPARO DE COBERTURA EXISTENTE DE TELHA ONDULADA DE FIBRCIMENTO. E-FIMM COM TROCA DE PEGAS DANIFICADAS	VA	1,00	6.198,66	6.198,66	1,75%	1,00	6.198,66	1,00	6.198,66	0,00
5.1	SINAPI 102182 REPAROS ADJUNTOS: PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUI:	UN	0,00	795,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	SINAPI 90824 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM COCA PESADA OU SUPERFESADA, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE COBRADUÇAS - FORNICIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	488,22	488,22	0,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	SINAPI 93146 PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA. AF 07/2016	UN	0,00	189,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	SINAPI 93143 INSTALAÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA: PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 24A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 07/2016	UN	140,00	128,16	17.942,40	5,09%	140,00	17.942,40	140,00	17.942,40	0,00
6.2	PROPRIA READEQUAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA E TELEFONIA	VB	1,00	40.275,00	40.275,00	11,42%	1,00	40.275,00	1,00	40.275,00	0,00
6.3	SINAPI 93146 PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA. AF 07/2016	UN	130,00	189,21	24.697,30	6,24%	39,00	6.599,19	85,00	14.392,85	7,614,45
7.1	PROPRIA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTRUTURAL, LÓGICA E TELEFONIA PARA RECEPÇÃO NOVA COM ÁREA APROXIMADA DE 37,00MP	UN	1,00	8.413,00	8.413,00	2,39%	1,00	8.413,00	1,00	8.413,00	0,00
7.2	SINAPI SINUSCON EXECUÇÃO DE AMBIENTE PARA RECEPÇÃO NOVA DA CÂMARA MUNICIPAL COM ÁREA DE APROXIMADAMENTE 37MP SEGUINDO PLANO NORMAL COMERCIAL (SALS E LOJAS) (CS-8)	VB	37,00	2.461,25	91.086,25	25,53%	37,00	91.086,25	37,00	91.086,25	0,00
8.1	SINAPI 90995 FANDEIA E ESCADA DE ACESSO: RELETTERIO MANUAL APLICADO COM SOLUITE. AF 10/2017	M	20,74	33,59	696,62	0,18%	20,74	696,62	20,74	696,62	0,00
8.2	SINAPI 100334 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 14X19X19 CM, ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M	19,12	154,08	2.945,63	0,79%	19,12	2.945,63	19,12	2.945,63	0,00
8.3	SINAPI 87905 CHAPISCO PAVIMENTO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZOS) PARA TURMAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE FERRÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 09/2014	M	38,24	6,45	246,65	0,07%	38,24	246,65	38,24	246,65	0,00
8.4	SINAPI 87905 EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DEGS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAZOS, ESPESURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM). AF 08/2014	M	19,12	45,72	874,17	0,23%	19,12	874,17	19,12	874,17	0,00
8.5	SINAPI 94984 EXECUÇÃO DE PASSERO, CALÇADA OU RISO DE CONCRETO COM CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2018	M	19,08	131,82	2.515,13	0,67%	19,08	2.515,13	19,08	2.515,13	0,00
8.6	SINAPI 99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, CANTO EM 90º DE 24x24x3MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 07/2016	M	29,55	575,69	17.011,64	4,57%	29,55	17.011,64	29,55	17.011,64	0,00
8.7	SINAPI 101174 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CONCRETO DIÂMETRO DE 25CM, ARRABANQUE. AF 05/2020	M	34,00	90,35	3.071,90	0,82%	34,00	3.071,90	34,00	3.071,90	0,00
8.8	SINAPI 102073 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPa, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF 11/2020	M	0,59	4.318,02	2.536,04	0,68%	0,59	2.536,04	0,59	2.536,04	0,00
8.9	SINAPI 98627 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDAVE (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF 09/2017	M	1,74	123,62	215,69	0,06%	1,74	215,69	1,74	215,69	0,00
8.10	SINAPI 92710 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS E TÓCCOS DE PILARES, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	M	32,85	189,17	5.557,23	1,49%	32,85	5.557,23	32,85	5.557,23	0,00

Handwritten signature and stamp

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ORÇ. AMPLIAÇÃO (CONS. FUNÇÃO DA RECEPÇÃO) E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITIQUIRA - MT
DATA: 06 DE AGOSTO DE 2022

23/06/2022 A 03/08/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 FINAL

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Médio	Valor Final	Valor Médio	Valor Final	Valor Médio	Valor Final	Valor Médio	Valor Final
8.11	SINAPI	98543	50,46	21,98	1.100,16	100,00%	1.100,16	50,46	1.100,16	0,00	0,00
8.22	SINAPI	65645	117,75	18,40	2.294,89		2.294,89	117,75	2.294,89	0,00	0,00
8.13	SINAPI	34985	2,90	518,92	1.454,79		1.454,79	2,90	1.454,79	0,00	0,00
8.14	SINAPI	102370	2,80	282,79	752,80		752,80	2,80	752,80	0,00	0,00
9.1	SINAPI	101891	1,00	1.523,16	1.523,16		1.523,16	1,00	1.523,16	0,00	0,00
9.2	SINAPI	101380	2,00	1.052,25	2.104,50		2.104,50	2,00	2.104,50	0,00	0,00
9.3	SINAPI	33657	14,98	11,86	174,73		174,73	14,98	174,73	0,00	0,00
9.4	SINAPI	03865	3,00	81,16	243,54		243,54	3,00	243,54	0,00	0,00
9.5	SINAPI	33866	14,00	87,11	1.219,54		1.219,54	14,00	1.219,54	0,00	0,00
9.6	SINAPI	101994	6,00	188,65	1.121,10		1.121,10	6,00	1.121,10	0,00	0,00
9.7	SINAPI	101688	2,00	823,01	1.646,02		1.646,02	2,00	1.646,02	0,00	0,00
10.1	SINAPI	97054	803,67	16,54	8.330,73		8.330,73	803,67	8.330,73	0,01	0,01
10.2	SINAPI	99814	1.022,03	1,91	1.952,08		1.952,08	1.022,03	1.952,08	0,00	0,00
10.3	SINAPI	99128	115,99	19,86	2.303,54		2.303,54	115,99	2.303,54	0,00	0,00
10.4	SINAPI	65622	404,74	15,23	6.164,11		6.164,11	404,74	6.164,11	0,00	0,00
10.5	SINAPI	102491	518,36	18,26	9.465,25		9.465,25	518,36	9.465,25	0,00	0,00
10.6	SINAPI	102488	201,06	2,79	560,96		560,96	201,06	560,96	0,00	0,00
10.7	SINAPI	102500	105,00	4,14	434,70		434,70	105,00	434,70	0,00	0,00
TOTAL DESTA PROPOSTA			357.534,26	100,00%	357.534,26	100,00%	357.534,26	357.534,26	357.534,26	0,00	0,00
TOTAL MEDIÇÃO 05 FINAL			69.120,04		69.120,04		69.120,04	69.120,04	69.120,04	10.375,35	10.375,35

